

Verbale della riunione del 15 giugno 2015 tra RFI -- DTP Torino e le OO.SS. Regionali Piemonte e Valle D'Aosta congiuntamente alla RSU 2 Torino Infrastruttura.

Sono presenti:

- Per RFI: Cantore , Giglio,
- per le OO.SS. (Segreterie Regionali): Grillo-Camazola (FILT-CGIL) Munegato (FIT-CISI) Zappia (UILT) Muzzi (UGL Ferrovie) Previti (FAST Ferrovie) Cappiello (Or.Sa Ferrovie);
- per le RSU: Mazzilli, Calcagno, Esposto

La riunione inizia alle ore 10,00

Sono all'ordine del giorno le tematiche relative alle attività della squadra Ponti della DTP Torino in relazione alle attività di manutenzione straordinaria alla travata di Casale Monferrato (AI) - Km 18+534 linea Valenza-Vercelli - consistente nell'esecuzione di lavorazioni di sostituzione delle piastre di collegamento dei legnami delle travate stesse.

La Società fornisce ampia informativa sulle attività assegnate alla squadra Ponti e sull'organizzazione delle attività che verranno eseguite da 2 squadre di lavoro in orario diurno secondo quanto previsto per il settore manutenzione : 8.00-12.00/13.00-16.36 da lunedì alla domenica, con alternanza delle due squadre.

Al personale interessato verrà applicato , ove previsto, Part. 77 CCNI. della Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012.

Le parti, dopo ampia discussione convengono sul piano delle attività illustrato , che viene allegato al presente verbale.

Per RFI



Per le OO.SS.

FILT 
FIT 
UILT 
UGL 
FAST 
ORSA 

Per la RSU



Allegato al verbale del 15/6/2015

PIANO DI LAVORO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PIASTRE DI ANCORAGGIO DELLE TRAVERSE SULLA TRAVATA KM 18+534

SETTIMANA TIPO DI LAVORO PER UNA SQUADRA COMPOSTA DA CIRCA 6 AGENTI

Lunedì 29/6
DOMENICA 30/6

1° GIORNATA - DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.36 RIMOZIONE DEI GRIGLIATI I LATERALI DI ENTRAMBE LE CORDE E DI QUELLO CENTRALE PER UNA LUNGHEZZA DI 3 MT CORRISPONDENTE A TRE CAMPATI LATO CHIVASSO CON POSA INVOLUTO SOSTITUTIVO E TAGLIO ANCORAGGI DELLE TRAVERSI
AVORO SARÀ EFFETTUATO SULLE PRIME TRE CAMPATE LATO CASALE. AL POMERIGGIO, IN MODO TALE CHE LA DITTA DI ARMAMI
NEL POMERIGGIO STESSO RIMUOVERE LA PRIMA QUINDICINA DI METRI DI ROIAE E TRAVERSE LATO CHIVASSO

DOVE CAMPI PER UNA LUNGHEZZA DI 110

Martedì 30/6
Venerdì 03/07

2° GIORNATA - RIMOZIONE DELLE VECCHIE PIASTRE MEDIANTE SCHIODATURA CON TAGLIO OSSIPROPRANICO. POSA IN OPERA DELLE NUOVE PIASTRE
1.30 PREVA ALESATURA DEI FORI E SERRAGGIO CON CHIAVI DINAMOMETRICHE DEI BULLONI DI FISSAGGIO. ASSISTENZA ALLA DITTA
1. DI CIRCA 10 PIASTRE POSIZIONATE A CAVALLO DELLE TRAVI TRASVERSALI E VERNICIATURA DELLE STESSO UNA VOLTA TERMINATI
DI SALDATURA

Mercoledì 1/7
Venerdì 03/07

3° GIORNATA - RIMOZIONE DELLE VECCHIE PIASTRE MEDIANTE SCHIODATURA CON TAGLIO OSSIPROPRANICO. POSA IN OPERA DELLE NUOVE PIASTRE (CIRCA 30) PREVA ALESATURA DEI FORI E SERRAGGIO CON CHIAVI DINAMOMETRICHE DEI BULLONI DI FISSAGGIO LATO CASALE
ASSISTENZA ALLA DITTA PER LA SALDATURA DI CIRCA 15 PIASTRE POSIZIONATE A CAVALLO DELLE TRAVI TRASVERSALI E VERNICIATURA DELLE STESSO
UNA VOLTA LEAMINATO IL PROCESSO DI SALDATURA

Giovedì 2/7
Venerdì 03/07

4° GIORNATA - RIMOZIONE DEI TAVOLATI PROVVISORI E RIPOSIZIONAMENTO DEI GRIGLIATI LATERALI E CENTRALE DELLE PRIME TRE CAMPATE LATO CHIVASSO
E RIMOZIONE DEI GRIGLIATI CON POSA DEI TAVOLATI PROVVISORI SULLE SECONDE TRE CAMPATE LATO CHIVASSO
INIZIO SCHIODATURA E RIMOZIONE DELLE VECCHIE PIASTRE

Venerdì 3/7
Giovedì 02/07

5° GIORNATA - POSA IN OPERA DELLE NUOVE PIASTRE SULLE SECONDE TRE CAMPATE LATO CHIVASSO E CONTEMPORANEAMENTE RIMOZIONE DEI TAVOLATI
PROVVISORI SULLE SECONDE TRE CAMPATE LATO CASALE
POSIZIONAMENTO DEI TAVOLATI PROVVISORI E RIMOZIONE DEI GRIGLIATI SULLE SECONDE TRE CAMPATE LATO CASALE

Sabato 04/7
Venerdì 03/07

6° GIORNATA - RIMOZIONE DELLE VECCHIE PIASTRE E POSIZIONAMENTO DELLE NUOVE SULLE SECONDE TRE CAMPATE LATO CASALE
ASSISTENZA ALLA DITTA PER LA SALDATURA DELLE PIASTRE E VERNICIATURA DELLE STESSO

Domenica 05/07
Venerdì 03/07

7° GIORNATA - RIMOZIONE DEI TAVOLATI PROVVISORI, POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO DEI TAVOLATI SULLA SECONDA CAMPATA LATO CHIVASSO
POSA IN OPERA DEI TAVOLATI PROVVISORI E RIMOZIONE GRIGLIATI SULLE TERZE TRE CAMPATE LATO CHIVASSO
ED INIZIO RIMOZIONE VECCHIE PIASTRE SULLE TERZE CAMPATE

Lunedì 07/7
Domenica 06/07

8° GIORNATA - POSA IN OPERA DELLE NUOVE PIASTRE SULLE TERZE TRE CAMPATE LATO CHIVASSO
RIMOZIONE DEI TAVOLATI PROVVISORI E POSIZIONAMENTO DEI GRIGLIATI SULLE SECONDE TRE CAMPATE LATO CASALE
POSA IN OPERA DEI TAVOLATI PROVVISORI E RIMOZIONE DEI GRIGLIATI SULLE TERZE TRE CAMPATE LATO CASALE.

LA SECONDA SETTIMANA DAL 06/07 AL 12/07 PERVEDE L'UTILIZZO DELLA SECONDA SQUADRA DI LAVORO COMPOSTA ANCH'ESSA DA SEI AGENTI
CHE CONTINUERANNO LE LAVORAZIONI SULLO SCHEMA DELLA PRIMA SETTIMANA

LE SQUADRE SI ALTERNERANNO DAL LUNEDI' ALLA DOMENICA DI OGNI SETTIMANA FINO AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI PREVISTO PER IL GIORNO 09/08
SALVO IMPREVISTI.